



Izvedba pilotne stene - faze (ob polovični zapori ceste)

Faze izvedbe 1. delovnega platoja:

- Zabijanje jeklenih profilov HEA in dodajanje lesenih plohov
- Poglabitev nivoja regionalne ceste in sočasno nasipanje zrnate kamnine na zunanji strani
- Izvedba pilotov (vrtanje, armatura, betoniranje, odbijanje glave, test zveznosti,...)

Faze izvedbe 2. delovnega platoja:

- Izkop (poglabitev 1. delovnega platoja)
- Izvedba vezne AB grede (podložni beton, opaževanje, armatura, betoniranje,...)
- Izvedba odvodnjavanja (drenažne in kanalizacijske cevi, bet. jaški, drenažni in preostali zaledni zasip,...)
- Odstranitev delovnega platoja (jeklenih profilov HEA in lesenih plohov, nasute zemljine,...)

<b>BLAN d.o.o.</b>		NAZIV	IME IN PRIIMEK	IDENT.ŠT. IZS	PODPIS
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu		VP:	Andrej BLAŽIČ	RG 0119	
Špeglova ulica 47		PI:	Andrej BLAŽIČ	RG 0119	
3320 Velenje		obdelal:	Jernej REMIC		
objekt:		Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 Zali Log – Davča v km 6,360		Št.proj.:	224-2020
faza:		DGD, PZI		Št.načrta:	224-2020-K
opis risbe:		Prečni prerezi		Šifra CC:	
				datum:	Oktober 2020
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
7302		007.2162	G.232.1		
št. priloge:	3	avtor risbe:	Blan d.o.o.		
		ident.št.risbe:			