

ID	Način opravlila	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2021		2022		2023		2024		2025		2026		20	
							Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2
1			Izvedba centralnega sistema za obveščanje potnikov na javni železniški infrastrukturi	1325 dnevi	1.10.2021	30.10.2026														
2			0. Faza - Vzpostavitev centralnega sistema za obveščanje potnikov v centrih vodenja prometa (Ljubljana, Postojna, Maribor) in uvezava že opremljenih prog s sistemom za obveščanja potnikov v	12 pmeseci	1.10.2021	26.09.2022														
3			1. Faza	642 dnevi	3.02.2022	22.07.2024														
4			Proga G30	18 pmeseci	3.02.2022	28.07.2023	2SS+90 dnevi													
5			Proga G10	12 pmeseci	28.07.2023	22.07.2024	4													
6			2. Faza (možnost zamika pričetka del na posamezni postaji)	1174 dnevi	1.05.2022	30.10.2026														
7			žp Šentjur	3 pmeseci	1.05.2022	30.07.2022														
8			ŽP Zagorje	3 pmeseci	1.08.2022	30.10.2022														
9			žp Ponikva	3 pmeseci	1.04.2023	30.06.2023														
10			žp Rače	3 pmeseci	1.07.2023	29.09.2023														
11			ŽP Trbovlje	3,07 pmeseci	1.03.2024	1.06.2024														
12			žp Litija	3 pmeseci	1.07.2024	29.09.2024														
13			žp Kresnice	3 pmeseci	1.04.2025	30.06.2025														
14			ŽP Hrastnik	3 pmeseci	1.07.2025	29.09.2025														
15			žp Laze	3 pmeseci	1.08.2026	30.10.2026														

